УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ
Кузнецовской СОШ
_____ И.Ю.Малахова

АКТ № 1
на гидравлическое испытание тепловых сетей котельной
с.Кузнецовска

от 25.08.2020 г

с. Кузнецовка

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Малахова Ирина Юрьевна
Члены комиссии: ответственный за соблюдение ТБ и ПБ – Промин И.В..,
Мастер участка - Репп С.И.
произвели приёмку гидравлической опрессовки тепловых сетей пробным давлением 4,85 кг/см2(1,25 от рабочего), выдержали в течении 10 минут и снизили до рабочего 3.6 кг/ см 2 При рабочем давлении произведен осмотр трубопроводов по всей длине. Не обнаружены признаки разрывов, течи или запотевания тепловых сетей, в корпусах и сальниках арматуры ,а так же снижение давления.
Заключение: Тепловые сети к эксплуатации в отопительном зимнем периоде 2020 -2021. Подготовлены.

Председатель комиссии _____ И.Ю.Малахова

Члены комиссии:_____ И.В.Промин

_____ С.И. Репп